



บริษัท ชูช่วยเทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด

CHOOCHUAY TRADING GROUP CO., LTD.

30 Moo 1 Vichitsongkram Road, T. Kathu, A. Kathu, Phuket 83120 Thailand

Tel: 076-615-159 |

AIR CONDITIONING REPORT

Customer Information

Name	กิตติคุณ กำลั้ง	Tel	+66819680334
Address	14/62 ม.5 มบ.เอกอัครราชูรี ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000		
Job Number	JOB2506007		
Technician	ตะวัน ทองหนู	Date	2025-06-07 10:11:09
Job Type	ซ่อมแซม	Payment Method	Bank Transfer


Products

No.	Product Name	Serial Number
1	Carrier 42TGV0361CP/38TGV0361A1 36000 BTU	42tgv0361cp

Job Lines Details

Job Line ID: 52			
Product Name	Carrier 42TGV0361CP/38TGV0361A1 36000 BTU	Serial No	42tgv0361cp

Pre Operation Images



Post Operation Images



Checklist

Action	Name	Description	Standard	Value
ตรวจเช็ค	แผ่นกรองอากาศ		ปกติ	ปกติ
ตรวจเช็ค	หน้ากากแอร์		ปกติ	ปกติ
ตรวจเช็ค	รังผึ้ง		ปกติ	ปกติ
ตรวจเช็ค	ใบพัด		ปกติ	ปกติ
ตรวจเช็ค	ถาดน้ำทิ้ง		ปกติ	ปกติ
ตรวจเช็ค	ท่อน้ำทิ้ง		ปกติ	ปกติ
ตรวจเช็ค	มอเตอร์	ระดับความเร็ว, อันโมมิ,สูง,ปานกลาง,ต่ำ	ปกติ	ปกติ
ตรวจเช็ค	มอเตอร์สวิง	ปรับให้บานสวิง	ปกติ	ปกติ
ตรวจเช็ค	จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า และ อุปกรณ์แผงควบคุม		ปกติ	ปกติ
วัดค่า	อุณหภูมิลมที่ออกจากคอยล์เย็น		15	13
วัดค่า	อุณหภูมิห้อง		27	25
ตรวจเช็ค	โครงคอยล์ร้อน		ปกติ	ปกติ
ตรวจเช็ค	การทำงานของมอเตอร์		ปกติ	ปกติ
ตรวจเช็ค	การทำงานของคอมเพรสเซอร์		ปกติ	ปกติ
ตรวจเช็ค	คาปาซิเตอร์		-	-
ตรวจเช็ค	แมคเนติก	หน้าคอนเทค	-	-
ตรวจเช็ค	จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า และ เทอร์มินอล		ปกติ	ปกติ
วัดค่า	ค่ากระแสไฟฟ้าของ คอมเพรสเซอร์		15.00	13.05
วัดค่า	ค่าแรงดันไฟฟ้าของ คอมเพรสเซอร์		20.80	19.50
วัดค่า	ความดันน้ำยาด้านโลเพรสเซอร์		150	149
วัดค่า	ความดันน้ำยาด้านไฮเพรสเซอร์		-	-
วัดค่า (งานเพิ่ม)	น้ำยาที่ได้ชาร์จเพิ่มเข้าระบบ		-	-
-	อื่น ๆ		-	-
ตรวจสภาพ	เบรกเกอร์ควบคุมแอร์		32	32
ตรวจสภาพ	ท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อ		ปกติ	ปกติ
ตรวจสภาพ	รางพลาสติกครอบท่อน้ำยา		ปกติ	ปกติ
ตรวจสภาพ	รีโมท		ปกติ	ปกติ
ตรวจสภาพ	ขาแขวนรับคอยล์ร้อน		-	-
ตรวจสภาพ	ขาโยงรับคอยล์ร้อน		ปกติ	ปกติ

Customer Feedback

On Time	No	Good Service	Yes
Polite	Yes	Fast Work	Yes
Remark	No remark		

Customer Signature

30/2/2018