



บริษัท ชูช่วยเทรดดิ้งกรุป จำกัด

CHOOCHUAY TRADING GROUP CO., LTD.

30 Moo 1 Vichitsongkram Road, T. Kathu, A. Kathu, Phuket 83120 Thailand

Tel: 076-615-159 |

AIR CONDITIONING REPORT

Customer Information

Name	ชูช่วย เทรดดิ้ง กรุป จำกัด	Tel	+660816932649
Address	67/21 ม.4 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต		
Job Number	JOB2510010		
Technician	ตะวัน ทองหนู	Date	2025-10-15 10:36:26
Job Type	ล้างทำความสะอาด	Payment Method	billing

Products


No.	Product Name	Serial Number
1	Carrier 42TGF0241CP / 38TGF0241CP 24000 BTU	1234566789

Job Lines Details

Job Line ID: 196

Product Name	Carrier 42TGF0241CP / 38TGF0241CP 24000 BTU	Serial No	1234566789
--------------	---	-----------	------------

Pre Operation Images



Post Operation Images



Checklist

Action	Name	Description	Standard	Value
clean	ฟیلเตอร์	Filter	ปกติ	ปกติ
clean	หน้ากากแอร์	Front panel	ปกติ	ปกติ
clean	รังผึ้ง	Evaporator coil	ปกติ	ปกติ
clean	ใบพัด	Blower	ปกติ	ปกติ
clean	ถาดน้ำทิ้ง	ถาดน้ำทิ้ง	ปกติ	ปกติ
clean	ท่อน้ำทิ้ง	ท่อน้ำทิ้ง	ปกติ	ปกติ
Check	มอเตอร์(ระดับความเร็ว,อัดโนมิติ,สูง,ปานกลาง)	มอเตอร์(ระดับความเร็ว,อัดโนมิติ,สูง,ปานกลาง)	ปกติ	ปกติ
Check	มอเตอร์สวิง(ปรับให้บานสวิง)	มอเตอร์สวิง(ปรับให้บานสวิง)	ปกติ	ปกติ
Check	จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า และ อุปกรณ์แผงควบคุม	จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า และ อุปกรณ์แผงควบคุม	ปกติ	ปกติ
measure	อุณหภูมิลมที่ออกจากคอยล์เย็น	อุณหภูมิลมที่ออกจากคอยล์เย็น	ปกติ	ปกติ
measure	อุณหภูมิห้อง	อุณหภูมิห้อง	ปกติ	ปกติ
clean	โครงคอยล์ร้อน	โครงคอยล์ร้อน	ปกติ	ปกติ
check	มอเตอร์	มอเตอร์	ปกติ	ปกติ
check	คอมเพรสเซอร์	คอมเพรสเซอร์	ปกติ	ปกติ
check	คาปาซิเตอร์	คาปาซิเตอร์	ปกติ	ปกติ
check	แมคเนติก	แมคเนติก	ปกติ	ปกติ
check	จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า และ เทอร์มินอล	จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า และ เทอร์มินอล	ปกติ	ปกติ
measure	ค่ากระแสไฟฟ้าของ คอมเพรสเซอร์	ค่ากระแสไฟฟ้าของ คอมเพรสเซอร์	13.5	10.0
measure	ค่าแรงดันไฟฟ้าของ คอมเพรสเซอร์	ค่าแรงดันไฟฟ้าของ คอมเพรสเซอร์	ปกติ	ปกติ
measure	ความดันน้ำยาด้านโลเพรสเซอร์	ความดันน้ำยาด้านโลเพรสเซอร์	150	145
measure	ความดันน้ำยาด้านไฮเพรสเซอร์	ความดันน้ำยาด้านไฮเพรสเซอร์	300	250
Addition	น้ำยาที่ได้ชาร์จเพิ่มเข้าระบบ	น้ำยาที่ได้ชาร์จเพิ่มเข้าระบบ	0	0
check	เบรกเกอร์ควบคุมแอร์	เบรกเกอร์ควบคุมแอร์	ปกติ	ปกติ
check	ท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อ	ท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อ	ปกติ	ปกติ
check	รางพลาสติกครอบท่อน้ำยา	รางพลาสติกครอบท่อน้ำยา	ปกติ	ปกติ
check	รีโมท	รีโมท	ปกติ	ปกติ
check	ตัวรับสัญญาณ	ตัวรับสัญญาณ	ปกติ	ปกติ
check	ขาแขวนรับคอยล์ร้อน	ขาแขวนรับคอยล์ร้อน	ปกติ	ปกติ
check	ขาโยงรับคอยล์ร้อน	ขาโยงรับคอยล์ร้อน	ปกติ	ปกติ

Customer Feedback

On Time	Yes	Good Service	Yes
Polite	Yes	Fast Work	Yes
Remark	ทดสอบระบบ		

Customer Signature

๗๓๖